

NS 3453 Totalstatus - inkl. avgift



Alta Kommune eksternt

Prosjekt: E003 Nordlyskatedralen

Pr dato: 19.10.2010

Konto	Budsjett (BU)	Prognose Sluttsum (PS)	Kontrakt	Rekvisisjon	Forv. tillegg	LPS	Utbetalt (U)
0 MARGINER OG RESERVER	0	0	0	0	0	0	0
01 Prisstigning	2 500 000	2 266 100	0	0	0	2 266 100	0
02 Marginer/reserver	6 400 000	4 996 500	0	0	4 996 500	0	0
1 KAPITALKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0
2 BYGNING	53 700 000	0	0	0	0	0	0
20 Gravearbeider	0	1 368 717	1 368 717	0	0	0	0
21 Bygningsmessige arbeider	0	47 215 245	46 255 245	0	960 000	0	0
27 Fast inventar	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
28 Orgei og kirkeklokker	0	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0
29 Kunstnerisk utsmykking	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
3 VVS-INSTALLASJONER	5 800 000	0	0	0	0	0	0
31 Sanitæranlegg	0	2 011 194	2 011 194	0	0	0	0
36 Luftbehandlingsanlegg	0	2 402 700	2 402 700	0	0	0	0
4 ELKRAFT	3 580 000	0	0	0	0	0	0
41 Elektroteknisk anlegg	0	5 933 404	5 933 404	0	0	0	0
5 TELE OG AUTOMATISERING	1 280 000	0	0	0	0	0	0
56 Sentral driftskontroll	0	242 000	242 000	0	0	0	0
6 ANDRE INSTALLASJONER	500 000	0	0	0	0	0	0
62 Heisanlegg	0	280 000	280 000	0	0	0	0
Huskostnad (Sum 1-6)	64 860 000	67 553 260	60 293 260	0	7 260 000	0	0
7 UTENDØRS	1 200 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0
Entreprisekostnad (Sum 1-7)	66 060 000	68 903 260	60 293 260	0	8 610 000	0	0
8 GENERELLE KOSTNADER	12 400 000	0	0	0	0	0	0
81 Programering	0	0	0	0	0	0	0
82 Prosjektering	0	131 301	0	131 301	0	0	131 301
821 Arkitekt	0	5 928 280	5 165 000	3 280	760 000	0	3 786 318
822 Byggeteknikk	0	1 687 763	845 000	567 763	275 000	0	1 159 831
823 VVS-teknikk	0	680 000	480 000	200 000	0	0	534 950
824 El-teknikk	0	452 000	292 000	0	160 000	0	361 500
83 Administrasjon	0	0	0	0	0	0	0
831 Prosjektledelse	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	719 280
832 Byggeledelse	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0

84	Bikostnader	0	0	0	0	0	0	0
841	Kopiering	0	702 165	0	2 165	700 000	0	147 092
842	Diverse	0	0	0	0	0	0	0
85	Gebyrer	0	210 000	0	0	210 000	0	3 600
851	Offentlige gebyrer	0	630 000	0	0	630 000	0	0
852	Forsikringer	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Byggekostnad (Sum 1-8)		78 460 000	81 874 768	67 075 260	904 508	13 895 000	0	6 843 872
9	SPESIELLE KOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0
91	Løst inventar og utstyr	5 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
92	Diverse kostnader	0	250 000	0	0	250 000	0	0
93	Tidligere påløpne utgifter	1 400 000	1 434 000	1 434 000	0	0	0	1 434 000
94	Byggelånsrenter	2 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	370 050
95	24% mva	0	0	0	0	0	0	496
951	25% mva	23 215 000	23 221 842	16 768 815	226 127	5 660 375	566 525	1 529 021
96	12% mva	0	0	0	0	0	0	0
97	6 % mva	0	0	0	0	0	0	0
971	7% mva	0	0	0	0	0	0	0
972	Mva 8	0	0	0	0	0	0	0
99	0% mva	0	0	0	0	0	0	0
991	Avgiftsfri	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektkostnad (Sum 0-9):		119 975 000	120 043 210	85 278 075	1 130 635	30 801 875	2 832 625	10 177 439

PS = Kontrakt + Endring + Rekvisisjon + Forventa tillegg + Lønns- og prisstigning

Prosjektinformasjon:

Bevilget:

Beskrivelse:

Byggestart:

Ibruktageelse:

Kommentar: